



01 / VISITA

Borrador de muestra

Ficha de visita técnica

DOCUMENTO / REVISIÓN
OT-042/C01/VT-01 R00

PROYECTO
Edificio Parque de Prueba

CLIENTE / UBICACIÓN
Administración Edificio Ejemplo · Oficina 204

FECHA DEL HECHO
21/09/2026 · 09:00–09:40

1 SOLICITUD Y CONDICIÓN ENCONTRADA

RECLAMO RECIBIDO


Se observa goteo debajo de la unidad interior durante el uso.

OBSERVACIÓN DE LA VISITA

Humedad bajo AC-204. No se desmontó el equipo durante la visita.

QUIÉNES PARTICIPARON

Técnica A · visitante; contacto del cliente · acceso a oficina.



E01 · ESQUEMA ILUSTRATIVO

21/09 · Condición inicial del sector y ubicación del equipo AC-204.

Sin fotografía real adjunta en esta muestra.

2 ACCESO, RESTRICCIONES Y COMPROMISO

VERIFICACIÓN	RESULTADO	OBSERVACIÓN
Acceso al sector	Conforme	Ingreso acordado 08:00–10:00.
Protección de mobiliario	Pendiente	A cargo del contacto el 22/09.
Permiso especial	No aplica	No requerido para esta visita.

RESULTADO DE LA VISITA

Realizar relevamiento técnico. Coordinación de acceso el 22/09; el diagnóstico aún no está establecido.

VISITANTE · TÉCNICA A

Pendiente · sin firma en esta muestra

CONTACTO DEL CLIENTE · CONSTANCIA OPCIONAL

Pendiente · sin firma en esta muestra



02 / DIAGNÓSTICO

Alcance de muestra

Informe de relevamiento

DOCUMENTO / REVISIÓN
OT-042/C01/REL-01 R00

PROYECTO
Edificio Parque de Prueba

CLIENTE / UBICACIÓN
Administración Edificio Ejemplo · Oficina 204

FECHA DEL HECHO
21/09/2026 · 11:00

1 HALLAZGO Y DIAGNÓSTICO

REFERENCIA Y AUTORA

VT-01 R00 · AC-204 · Oficina 204 · Técnica A.

HALLAZGO H01

Obstrucción observada en tramo accesible de drenaje.



E02 · ESQUEMA ILUSTRATIVO

21/09 · Tramo accesible donde se observó la obstrucción.

Sin fotografía real adjunta en esta muestra.

DIAGNÓSTICO · CAUSA PROBABLE

La obstrucción podría explicar el goteo. Se confirmará con una prueba de descarga después de la limpieza.

2 ALCANCE Y CRITERIOS PROPUESTOS

ÍTEM	TRABAJO	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
T01	Limpiar tramo accesible	Descarga libre, sin rebalse visible.
T02	Reinstalar conexiones	Sin fugas visibles en comprobación.
T03	Verificar y entregar registro	Sin goteo en prueba acordada; registro entregado.

EXCLUSIÓN

Red embutida fuera del tramo accesible.

PLAZO PREVISTO

22–23/09/2026. Método y duración de prueba: acuerdo del caso ficticio.

DECISIÓN DE ALCANCE

Aprobación simulada de REL-01 R00 por responsable autorizado. Sin firma ni autorización real.



Informe de avance

DOCUMENTO / REVISIÓN

OT-042/C01/AV-02 R00

PROYECTO

Edificio Parque de Prueba

CLIENTE / UBICACIÓN

Administración Edificio Ejemplo · Oficina 204

FECHA DEL HECHO

23/09/2026 · corte diario

1 RESULTADO DEL PERÍODO

ALCANCE APROBADO

REL-01 R00 · Hitos ponderados

23/09 · T02 y T03 · Técnica A

100%

+60 puntos hoy

2 PREVISTO FRENTE A REALIZADO

ÍTEM	PESO	AL 22/09	EN ESTE PERÍODO	ACUMULADO
T01	40%	Completado	Sin actividad	Completado
T02	30%	Pendiente	Reinstalado	Completado
T03	30%	Pendiente	Prueba y registro	Completado

E04 · ESQUEMA ILUSTRATIVO

23/09 · Prueba final y evidencia del trabajo ejecutado.

Sin fotografía real adjunta en esta muestra.

3 DESVÍOS Y SIGUIENTE DECISIÓN

DESVÍOS DEL ALCANCE

Sin cambios aprobados respecto de REL-01 R00 en este corte.

SIGUIENTE PASO

Emitir cierre técnico tras validar resultados; la recepción del cliente sigue pendiente.

LECTURA DEL INDICADOR

100% de hitos técnicos ejecutados. El expediente no está aceptado por el cliente ni formalizado por este porcentaje.



04 / VERIFICACIÓN

Recepción pendiente

Informe de cierre técnico

DOCUMENTO / REVISIÓN

OT-042/C01/CIE-01 R00

PROYECTO

Edificio Parque de Prueba

CLIENTE / UBICACIÓN

Administración Edificio Ejemplo · Oficina 204

FECHA DEL HECHO

23/09/2026 · 16:00

1 BASE Y EJECUCIÓN FINAL

ALCANCE DE REFERENCIA

REL-01 R00 · T01–T03. Ejecución 22–23/09. Avances AV-01 R00 y AV-02 R00.

2 COMPROBACIÓN DE CRITERIOS

ÍTEM	VERIFICACIÓN REGISTRADA	RESULTADO	EVIDENCIA
T01	Descarga libre; sin rebalse visible.	Conforme	E04
T02	Sin fugas visibles en conexiones.	Conforme	E04
T03	Sin goteo en prueba acordada; registro entregado.	Conforme	E04

E04 · ESQUEMA ILUSTRATIVO

23/09 · Resultado final asociado a T01–T03. Original en expediente.

Sin fotografía real adjunta en esta muestra.

3 PENDIENTES Y DECISIÓN TÉCNICA

PENDIENTE P01

Copia adicional del registro para archivo. Supervisor B · 25/09.

VERIFICADOR

Supervisor B · 23/09/2026. Pruebas y resultados de esta revisión.

CONCLUSIÓN TÉCNICA

Conforme según los criterios registrados. P01 es administrativo y queda abierto. La aceptación del cliente se registra aparte.

AUTORIZACIÓN TÉCNICA · SUPERVISOR B

Pendiente · sin firma en esta muestra

RECEPCIÓN DEL CLIENTE · VER ACTA

Pendiente · sin firma en esta muestra



05 / RECEPCIÓN

Pendiente de firma

Acta de conformidad

DOCUMENTO / REVISIÓN

OT-042/C01/ACT-01 R00

PROYECTO

Edificio Parque de Prueba

CLIENTE / UBICACIÓN

Administración Edificio Ejemplo · Oficina 204

FECHA DEL HECHO

24/09/2026 · 10:00

1 OBJETO DE RECEPCIÓN

SERVICIO ENTREGADO

Intervención del drenaje y verificación de AC-204. Cierre técnico CIE-01 R00 y registro principal entregados.

RECEPTOR PREVISTORepresentante C · Administración Edificio Ejemplo.
Autoridad a verificar.**EMISOR**

Servicios Técnicos Ejemplo S.A. · Supervisor B.

2 DECISIÓN Y RESERVAS

DECISIÓN PROPUESTA DE LA MUESTRA

Aceptado con reservas

Reserva P01: copia adicional del registro para archivo. Responsable: Supervisor B. Plazo: 25/09/2026.

3 CONDICIONES Y FORMALIZACIÓN

GARANTÍA CONTRACTUAL

Cobertura y plazo pendientes de definir para esta muestra. No se presume una garantía nueva a partir de la OT.

ESTADO DEL INSTRUMENTO

Borrador pendiente de condiciones y firma. La decisión aún no tiene efecto.

CONTENIDO A CONSENTIR

ACT-01 R00, CIE-01 R00, reserva P01 y condiciones acordadas.

REPRESENTANTE C · CLIENTE

Pendiente · sin firma en esta muestra

SUPERVISOR B · EMISOR

Pendiente · sin firma en esta muestra